



Relatório Técnico nº 8/HEMOMINAS/L.GIF.AQE/2023

PROCESSO Nº 2320.01.0008650/2023-26

RELATÓRIO TÉCNICO

FUNDAÇÃO HEMOMINAS – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

Visita/Fiscalização

Data: 27/07/2023

Local: Posto de Coleta de Betim

Responsável: Silvana Rodrigues e Eline Leite

1. Introdução e Motivação

Em 27/07/23 foi realizada visita no Posto de Coleta de Betim, com o objetivo de acompanhar a obra de execução da plataforma para alocação dos contêineres e cercamento do terreno com gradil.

Esteve presente no momento da visita a arquiteta Eline, a engenheira Silvana e três funcionários da empresa IGL Ambiental.

2. Análises e Considerações

Conforme pode ser observado nas fotos abaixo, parte do muro foi demolido, conforme projeto, a concretagem do radier já foi executada e a maior parte do gradil foi instalado, o portão já estava na obra, mas ainda não estava instalado. Como a licença para a supressão da árvore ainda não foi emitida pela prefeitura, orientamos a empresa realizar uma poda da árvore, de forma a permitir a passagem dos contêineres para a plataforma.



Radier concretado

Árvore a ser suprimida
instalado - Portão na obra

Gradil 70%

Conclusão

Constatamos que já foi executado em torno de 40% da obra.



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Rodrigues Dos Santos Rocha, Servidor (a) Público (a)**, em 14/09/2023, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **70461303** e o código CRC **3BB32AB5**.